

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INFORME
CITE: DOM/UAM/INF/032/2022

Arq. Nancy Delfina Daza Cusicanqui

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Vía : Ing. Limbert Apaza Condori

> DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES - S.M.I.P. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

De : Marcos David Manzano Copa

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA - D.O.M.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Ref. PARA SU CONOCIMIENTO

Fecha 23 de febrero de 2022

De mi mayor consideración.

1. ANTECEDENTE.

En fecha 05 de enero de 2022 presente gestión se efectuó la intervención en la Av. Ladislao Cabrera correspondiente al Distrito Municipal N. º 2 de la Ciudad de El Alto se realizó la intervención debida que esta vía es de vital importancia siendo una de las vías principales de la Urbe Alteña, siendo esta fundamental para el trasporte publico y privado.

1.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN.

Mantenimiento de Vía Actividad Av. Ladislao Cabrera Ubicación Distrito Municipal - 2 Distrito 1.722,03 m2 Área de intervención

1.2. PLANO DE UBICACIÓN.

La avenida que se intervino la Av. Ladislao Cabrera, siendo esta fundamental, como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 1. El Alto, Avenida Ladislao Cabrera D - 2

1.3. DESCRIPCION TECNICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA.

El tramo de intervención presentaba fallas en la capa base, Baches y pérdida de áridos, de severidad Alta, Media a Baja.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

2. DESARROLLO.

El trabajo de mantenimiento de vía se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO

No	DETALLE DE INSUMO DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	
1	DESECHO ASFALTO (FILER)	M3	36	

Tabla 1. Materiales requeridos.

2.1. MAQUINARIAS.

A continuación, se describen las cantidades de maquinaria y herramientas necesarias para el bacheo:

Nro.	Cant. Req.	Maquinaria Requerida	Trabajo a Realizar	
1	1	Retroexcavadora	Carguío de material	
2	1	Tracto Camión	Traslado de maquinaria	
3	1	Vibro compactadora	Compactado de superficie	
4	1	Cisterna	Riego de plataforma	
5	2 Volqueta Tra		Traslado de material	

Tabla 2. Maquinaria requerida para el mantenimiento de vía.

Dia de intervención	Total, de combustible utilizado	
05 de enero de 2022	350 litros	
Total	350 Lts.	

Tabla 3. Combustible utilizado

2.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Se presenta a continuación el cronograma de modo de intervención.

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2021			
	DIAS	1	2	
Conformado de plataforma	1			
Limpieza	1/2			

Tabla 4. Cronograma de actividades.

3. CONCLUSION.

Se realizo la intervención de la Av. Ladislao Cabrera de manera óptima con una longitud aproximado de 431,21 m lineales y el área fue de 1.722,03 m2.

4. RECOMENDACIÓN

Tomar en cuenta el presente informe para su conocimiento de las actividades realizadas por la Unidad de Administración de Maquinarias.

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes al caso.

Atentamente.

DOM/UAM Cc/ARCH Cc/MDM7



1

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

