INFORME CITE: SMIP/DOM/UIM/008/2022

A : Arq. Nancy D. Daza Cusicanqui

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - S.M.I.P.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Via : Ing. Limbert Apaza Condori

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES – S.M.I.P. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Via : Ing. José Guzmán Machaca

JEFE DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL - D.O.M.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

De : Ing. Geovanni Erick Calle Argana

RESIDENTE DE OBRA D.O.M.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Ref. : INFORME DE INSPECCION EPI HUAYNA POTOSI

DISTRITO 5

Fecha: El Alto, 3 de febrero de 2022

De mi mayor consideración.

Mediante la presente se informa lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Por instrucción de las autoridades competentes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Secretaria Municipal de Infraestructura Pública, en fecha 2 de febrero de la presente gestión se realizó la inspección a la Estación Policial Integral (EPI) de la Zona Huayna Potosi del Distrito 5, donde la Unidad de Infraestructura Municipal (UIM), dependiente de la Dirección de Obras Municipales (DOM), se hizo presente en esta Institución y mediante coordinación con el Crnl. Illanes (Comandante de la EPI Huayna Potosi), se verifica las necesidades que esta instancia presenta, para una posterior atención de mantenimiento de la infraestructura.

us Hornan Siles Zuaso



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

2. DESARROLLO

Se realizó la correspondiente inspección y evaluación en sitio de las instalaciones del lugar, evidenciando el estado en el cual se encuentra la infraestructura destinado a ambientes de oficinas, los mismos que se ven deteriorados por la falta de mantenimiento preventivo y además de factores climáticos (lluvia, viento y radiación solar).

Para mejorar las condiciones actuales de las instalaciones de la EPI Huayna Potosi, se requiere de una intervención mediante las siguientes actividades.

NRO.	DESCRIPCION
1	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)
2	BARNIZADO CON BROCHA SOBRE MADERA
3	VIDRIO TRANSPARENTE 4MM
4	PINTURA ANTICORROSIVA PARA CANALETAS Y BAJANTES
5	OUINCALLERIA CHAPA INTERIOR CON MANIVELA
6	PNTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)
7	LUMINARIAS
8	MAMPARAS
9	LIMPIEZA
-	

Tabla 1 Actividades de mantenimiento requeridas

El personal requerido para la intervención física de las actividades anteriormente citadas es de 2 cuadrillas, como se detalla a continuación:

Cuadrilla de trabajo 1					
Nro.	Descripción	Cantidad			
1	Maestro albañil	1			
2	Contramaestro albañil	1			
3	Maestro cerrajero	1			
1	Ayudantes	3			

Tabla N°2 Personal Cuadrilla 1

Cuadrilla de trabajo 2				
Nro.	Descripción	Cantidad		
1	Maestro albañil	1		
2	Contramaestro albañil	1		
3	Maestro cerrajero	1 2		
4	Ayudantes	J.::110 2		

Tabla N°3 Personal Cuadrilla 2

3. CONCLUSIONES

La infraestructura de la Estación Policial Integral (EPI) Huayna Potosi del Distrito 5, se encuentra deteriorada y para su mejoramiento se estima un tiempo de 10 días hábiles en función al cronograma de actividades. Donde el presupuesto requerido en base a Formulario B1, es de 12.271,30Bs. (Doce mil doscientos setenta y un 30/100 Bolivianos).



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda lo siguiente:

- Realizar la adquisición del material requerido para una pronta intervencion de los trabajos requeridos.
- Realizar la ejecución de los trabajos necesarios para rehabilitar las instalaciones de la EPI Huayna Potosi.
- Se recomienda la remisión del presente informe a la Sub Alcaldía del Distrito 5, para su conocimiento y coordinación de los trabajos requeridos.

Es cuanto informo para fines consiguientes.

Atentamente.

Cc. ARCHIVO. Cc. U.I.M.-D.O.M. Cc. G.E.C.A.